



Città di Vigevano

Settore Città' Pubblica

Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale

Determinazione del Registro Generale

N. 1490 / 2026

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL NAVIGLIO SFORZESCO - LOTTO 2A - CUP: I53D22000480002 – CIG: 9998854359 - ADOZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO E CORRESPONSIONE SALDO FINALE ALLA DITTA MERENDA E PODAVITTE SRL

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CITTA' PUBBLICA

Visto il Decreto del Sindaco n. 36/2025 riguardante il conferimento alla sottoscritta della direzione degli uffici e dei Servizi ricompresi nel Settore Città Pubblica, unitamente ai Decreti del Sindaco n. 8/2026 , n.10/2026 e n.26/2026 e seguenti;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'articolo 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali
- l'articolo 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

- il Decreto Legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- la normativa vigente

Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1483 del 22.09.2023 con cui le funzioni di Responsabile del Progetto (RUP) dei lavori venivano affidate al dott. Riccardo Cinà, dipendente del Comune di Vigevano;
- la legge regionale n. 9/2020 art. 1, co. 10 e la conseguente D.G.R. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica” e le D.G.R. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020, la n. XI/4381 del 3 marzo 2021 e la n. XI/6047 del 1 marzo 2022 che hanno aggiornato tale Programma.
- le comunicazioni trasmesse da Regione Lombardia entro il 31 marzo 2022 ai beneficiari indicati nell’Allegato 1 della D.G.R. n. XI/6047/2022 per gli interventi di competenza della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, comunicazioni in cui è stato chiesto di trasmettere in particolare:
 - dichiarazione beneficiario, adempimenti Delibera di Giunta Regionale n. XI/6047 del 1 marzo 2022;
 - scheda progetto dell’opera, comprensiva di cronoprogramma dell’opera;
 - quadro economico dell’intervento;
- l’art. 10 della Legge Regionale 9/2022 e le comunicazioni dei Comuni trasmesse via PEC relative alla percorribilità delle strade da parte dei trasporti eccezionali per l’inserimento nell’Archivio Stradale Regionale, ai sensi della Legge Regionale 6/2012 – art. 42;
- la comunicazione trasmessa da Regione Lombardia ai beneficiari dei finanziamenti, Delibera di Giunta Regionale n. XI/6839 del 2 agosto 2022 del 05/08/2022 agli atti del Comune di Vigevano prot. 55037 del 08.08.2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 01.06.2022 con cui si approvava l’aggiornamento dello studio di fattibilità inerente i lavori di RIFACIMENTO COPERTURA NAVIGLIO SFORZESCO - LOTTO 2 - STRALCIO A E STRALCIO B, la cui spesa presunta assommava ad Euro 1.900.000,00 ed era articolata in stralci in funzione dei finanziamenti richiesti ed ottenuti, come di seguito ricapitolato:
 - LOTTO 2 STRALCIO B – intervento interamente finanziato giusta L. n. 145 del 30/12/2018 – rientrato nel PNRR nella Missione 2 Componente 4 Intervento 2.2 per complessivi Euro 800.000,00;
 - LOTTO 2 STRALCIO A – intervento interamente finanziato con contributo di Regione Lombardia giusta Legge Regionale n. 9 del 04/05/2020 per complessivi Euro 1.100.000,00 ed inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ed in bilancio per l’annualità 2023;
- la determinazione dirigenziale n. 1000 del 11.07.2022 con cui veniva affidato incarico per la Progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione all’ing. Marco Arduini;
- la determinazione dirigenziale n. 1591 del 26.10.2022 con cui veniva affidato incarico per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Danilo Quadrelli;
- la determinazione dirigenziale n. 1060 del 26.07.2022, successivamente modificata e integrata dalla determinazione dirigenziale n. 5 del 03.01.2023 con cui si affidava al geologo Dott. Maurizio Visconti l’incarico per la predisposizione della relazione geologica, idrogeologica e sismica e relazione geotecnica ai sensi del Decreto Ministeriale 17-01- 2018, Delibera di Giunta Regionale IX/2616 del 30/11/2011 e Delibera di Giunta Regionale X/5001 del 30/03/2016;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 13.07.2023 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 1^ AGGIORNAMENTO NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – SEZIONE STRATEGICA E SEZIONE OPERATIVA 2023-2025”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 252 in data 08.09.2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di Rifacimento copertura del Naviglio Sforzesco – Lotto 2 Stralcio A , redatto dal progettista ing. Marco Arduini, per una spesa complessiva di euro 1.100.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1483 del 22.09.2023 con cui veniva accertata la somma complessiva di Euro 1.100.000,00 al cap. 44932/0 del bilancio sulle annualità 2023-2024 a titolo di finanziamento erogato da Regione Lombardia e con la quale venivano ripartiti i compiti assegnati nell'ambito dell'intervento nelle more dell'approvazione del Regolamento in materia di attribuzione del fondo incentivante funzioni tecniche in attuazione dell'art. 45 e allegato I.10 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1775 in data 31.10.2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento ed è stata disposta l'individuazione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4;
- la determinazione dirigenziale n. 2110 in data 07.12.2023, con cui i lavori in questione sono stati affidati all'Appaltatore, ditta MERENDA E PODAVITTE SRL, con sede a Confienza (PV) - 27030 in Via Casalino n. 8, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Pavia 01282940186, REA PV-176195, che ha offerto il prezzo di euro 824.912,17, comprensivo degli oneri di sicurezza e costi della manodopera, oltre IVA di legge, a fronte di un ribasso del 10,86% sull'importo posto a base di gara di euro 895.577,10;
- il contratto stipulato 12.02.2024 in data Reg. n. 513 del Registro delle Scritture private;
- la garanzia definitiva di euro € 16.499,00 mediante Garanzia fidejussoria n. 2024/13/6674502 rilasciata da X68 Ag. ROMA "ISIDE" emessa in forma digitale in data 31.01.2024 , a garanzia della regolare esecuzione;
- l'anticipazione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 510 del 08.04.2024;
- il SAL n. 1 a tutto il 28.06.2024;
- la determinazione n. 2316 del 19.12.2024 con cui venivano approvati n. 17 nuovi prezzi e veniva approvato l'atto derogatorio prodromico alla liquidazione del SAL n. 2;
- il SAL n. 2 a tutto il 31.10.2024;
- il SAL n. 3 a tutto il 31.01.2026 approvato con determinazione dirigenziale n. 512 del 23.03.2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 28/08/2025 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DEL NAVIGLIO SFORZESCO LOTTO 2 STRALCIO A - CUP I53D22000480002”;
- la Determinazione del Registro Generale n. 1299 del 12.09.2025 avente ad oggetto “LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DEL NAVIGLIO SFORZESCO LOTTO 2 STRALCIO A – CUP I53D22000480002 CIG 9998854359 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MERENDA E PODAVITTE S.R.L. DEI LAVORI OGGETTO DELLA PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETIVA”;
- la Determinazione del Registro Generale n. 476 del 16.03.2026 avente ad oggetto “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE AFFERENTE ALL'INTEGRAZIONE DELL'INCARICO PER PROGETTAZIONE / DIREZIONE LAVORI / COORDINAMENTO SICUREZZA ALL'ING. DANILO QUADRELLI PER CONSOLIDAMENTO DI TRATTO DI MURO DEL CANALE NAVIGLIO SFORZESCO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA NAVIGLIO SFORZESCO – LOTTO 2/A CUP I53D22000480002 CIG BA8E8CC0DD”;

- la Determinazione del Registro Generale n. 415 del 09.03.2026 avente ad oggetto "APPROVAZIONE VERBALE N.3 CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL NAVIGLIO SFORZESCO - LOTTO 2 - STRALCIO A – CUP I53D22000480002 - CIG 9998854359";

- la Determinazione del Registro Generale n. 702 del 04.05.2026 avente ad oggetto "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL NAVIGLIO SFORZESCO – LOTTO 2 - STRALCIO A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 ASSOCIATO AL SAL N. 4 E RELATIVI ATTI CONTABILI" CUP: I53D22000480002. CIG: 9998854359;

- la documentazione relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 5 a tutto il 30.05.2026 (data di ultimazione dei lavori) trasmessa dal Direttore dei Lavori, debitamente sottoscritta, agli atti con prot. n. 69123 del 05.08.2026, sottratti alla pubblicazione in quanto contenenti anche firme olografe, approvata con determinazione dirigenziale n. 1211 del 18.08.2026;

- la Determinazione del Registro Generale n. 1211 del 18.08.2026 avente ad oggetto "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL NAVIGLIO SFORZESCO - LOTTO 2A - CUP: I53D22000480002 - CIG 9998854359 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 ASSOCIATO AL SAL N. 5 E RELATIVI ATTI CONTABILI CON RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO SUL CONTO FINALE;

- l'attestazione di congruità della manodopera emessa dalla Cassa Edile di Pavia agli atti con P.G. 79368 del 15/09/2026;

Visto il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo emesso dal Collaudatore Tecnico Amministrativo ing. Paolo Piccioli Cappelli, firmato dalla ditta appaltatrice, dal direttore lavori e dal RUP, agli atti con P.G. n. 81976 del 21/09/2026, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, completo dei documenti sopra elencati, anche se non materialmente allegati, nel quale oltre a quanto sopra si dà atto che:

- sono stati ultimati i lavori previsti in tempo utile.

- lo stato finale presenta un importo complessivo pari a euro 114.395,69 (oneri della sicurezza e iva compresi);

- i lavori sono stati regolarmente conclusi e risultano collaudabili, dando atto inoltre che nel corso della durata dell'appalto non si sono verificati eventi calamitosi o straordinari tali da arrecare danni alle opere in corso di esecuzione o alle strutture esistenti ;

Constatato che ai sensi dell'art.116 comma 7 del Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii., questa Amministrazione è nelle condizioni di poter procedere all'adozione del Certificato di Collaudo tecnico amministrativo sulla scorta del contenuto dello stesso;

Considerato che:

- la liquidazione della rata di saldo è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria maggiorata del tasso legale di interesse applicato al periodo di anni due, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del vigente Decreto legislativo n.36/2023, come riportato nell'Art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto presentata dalla ditta giusta polizza fidejussoria n.2026/13/6748654 rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. filiale" X68 ROMA "ISIDE" e depositata agli atti con P.G. 83252 del 24.09.2026;

Dato atto che la somma di euro 114.395,69 (oneri della sicurezza e iva di legge compresi) è già stata impegnata con determinazione n. 2110 del 07.12.2023 (lavori principali) e n. 1299 del 12.09.2025 (perizia) e trova imputazione: al capitolo 20906001/7 del bilancio 2026 imp 5396/2026 subimp. 997/2026 per euro 74.405,64, al capitolo 20906001/14 del bilancio 2026 imp. 5397/2026 per euro 39.991,94, per un totale di euro 114.397,58;

Accertata:

- la regolarità contributiva della ditta MERENDA E PODAVITTE SRL, con sede a Confienza (PV) - 27030 in Via Casalino n. 8, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Pavia 01282940186, REA PV-176195, DURC online protocollo INPS_51448691 data richiesta 05.07.2026 Scadenza validità 02.11.2026;

- gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della legge n. 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari agli atti contenente anche le generalità delle persone delegate a operare su tale conto.

Vista ed esaminata la documentazione prodotta, gli impegni di spesa e i mandati di pagamento è possibile definire il quadro di assestamento finale dell'opera (al netto delle economie afferenti l'erogazione dell'incentivo funzioni tecniche come da P.G. n. 83285 del 24.09.2026), come sotto riportato:

LOTTO 2 - STRALCIO A			VARIANTE N. 1	FINALE
	Importo Lavori	€	791.060,23	€ 791.058,98
	Costo della Manodopera	€	177.051,97	€ 177.051,68
	Totale Lavori	€	968.112,20	€ 968.110,66
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	98.010,34	€ 98.010,04
	TOTALE	€	1.066.122,54	€ 1.066.120,70
	RIBASSO		10,860%	10,860%
	Importo Lavori	€	705.151,09	€ 705.149,97
	Costo della Manodopera	€	177.051,97	€ 177.051,68
	Totale Lavori	€	882.203,06	€ 882.201,66
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	98.010,34	€ 98.010,04
	TOTALE LAVORI	€	980.213,40	€ 980.211,70
SOMME A DISPOSIZIONE				
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto				€ -
Rilievi, accertamenti e indagini				€ -
Allacciamenti ai pubblici servizi (compresa demolizione e ricostruzione)				€ -
E-DISTRIBUZIONE - importo Forfettario Sopraluogo - det. 207 del 15.02.2024 - Cap 20906001 / 7 - imp 982/2024 - sub 482/2024		€	122,00	€ 122,00
VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS - spostamento rete gas - det. 533 del 11.04.2024 - imponibile		€	5.475,46	€ 5.475,46
VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS - spostamento rete gas - det. 533 del 11.04.2024 - iva 22%		€	1.204,60	€ 1.204,60
ASM VIGEVANO E LOMELLINA GAS - spostamento reti telematiche-smart city - det. 1999 del 27.11.2024 - imponibile		€	5.000,00	€ 5.000,00
ASM VIGEVANO E LOMELLINA GAS - spostamento reti telematiche-smart city - det. 1999 del 27.11.2024 - iva 10%		€	500,00	€ 500,00
ACQUISTO DIRETTO - Acquisto n. 12 Tigli + irrigazione + terra - imponibile - CIG B8EEDB8C2A - det 1710 del 14.11.2025		€	65.880,00	€ 51.756,63
ACQUISTO DIRETTO - Acquisto n. 12 Tigli + irrigazione + terra - IVA 22% - CIG B8EEDB8C2A - det 1710 del 14.11.2025				€ 11.386,46
ACQUISTO DIRETTO - Acquisto n. 12 Tigli + irrigazione + terra - ANAC - CIG B8EEDB8C2A - det 460 del 13.03.2026				€ 35,00
AFFIDAMENTO DIRETTO - Illuminazione pubblica - imponibile - CIG B8EEDFC44A - det 1693 del 13.11.2025		€	34.160,00	€ 10.866,00
AFFIDAMENTO DIRETTO - Illuminazione pubblica - IVA 22% - CIG B8EEDFC44A - det 1693 del 13.11.2025				€ 2.390,52
ACQUISTO DIRETTO - Sedute in pietra n. 12		€	22.033,20	€ -
ALLACCIAMENTI FOGNATURA - PAVIA ACQUE		€	7.623,00	€ -
ALLACCIAMENTO E CONTATORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - imponibile		€	1.830,00	€ -
ALLACCIAMENTO E CONTATORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - iva 22%				€ -
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				€ -
Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 - PROG/CSP + DL/CSE (compreso 4%)		€	64.262,79	€ 64.262,79
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (spostato in imprevisti per indicazioni R.L.)				€ -
Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (contributo ANAC)		€	410,00	€ 410,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici				€ -
Collaudo Statico ing. - det. 203 del 15/02/2024 - corrispettivi + 4% - CIG B05A66F425		€	2.860,00	€ 2.860,00
Collaudo Statico ing. - det. 203 del 15/02/2024 - iva 22% - CIG B05A66F425		€	629,20	€ 629,20
Spese tecniche per micropali - imponibile + 4% - CIG BA8E8CC0DD - det 476 del 16.03.2026				€ 5.759,29
Spese tecniche per micropali - iva 22% - CIG BA8E8CC0DD - det 476 del 16.03.2026				€ 1.267,04
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge - Lavori principali		€	98.021,34	€ 98.021,17
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge - Spese tecniche		€	14.137,81	€ 14.137,81
Imprevisti	Varie/Economie	€	19.380,87	€ 66.280,45
	ribasso asta			€ -
	incentivi	€	17.005,06	€ 17.005,06
	IRAP			€ 1.167,55
	fondo	€	4.251,27	€ 4.251,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	364.786,60	€ 364.788,30
TOTALE GENERALE		€	1.345.000,00	€ 1.345.000,00

Considerato che come risulta dal Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, l'esecuzione dei lavori risulta conforme alle obbligazioni assunte dall'appaltatore, e la stessa ditta non ha iscritto riserve sulla contabilità o presentato altre forme di richieste di maggiori compensi oltre a quelli riconosciuti e liquidati fino ad oggi, in nessuna delle fasi esecutive compresa la contabilità finale;

Considerato che null'altro compenso è dovuto all'impresa esecutrice dei lavori;

Dato atto che :

- la succitata documentazione tecnico-contabile è stata predisposta nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità oo.pp.;

- L'Avviso ai Creditori è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Vigevano 09.07.2026 al 24.07.2026, coma da relata di pubblicazione agli atti. Non sono pervenute istanze e/o osservazioni.

Considerato che dal quadro economico allo stato finale dei lavori sopra esposto si rilevano delle economie totali pari a euro 66.280,45;

Dato atto che, a garanzia definitiva dei lavori la ditta appaltatrice ha costituito, ai sensi dell'art. 117 del Decreto Legislativo 36/2023, una polizza agli atti di euro € 16.499,00 mediante Garanzia fidejussoria n. 2024/13/6674502 rilasciata da X68 Ag. ROMA "ISIDE" emessa in forma digitale in data 31.01.2024 , a garanzia della regolare esecuzione nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante Comune di Vigevano;

Dato atto che per l'appalto in oggetto:

- il RUP ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii., è il Dott. Riccardo Cinà , come individuato con Determinazione Dirigenziale n. 1483 del 22.09.2023 il quale attesta, sulla presente determinazione, ai fini istruttori la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che rilevano per l'adozione della stessa, nonché con dichiarazione allegata alla presente ma non oggetto di pubblicazione, ha attestato di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e ai sensi dell'art. 6- bis della Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii , n. 24;

- è stato acquisito il CUP n. I53D22000480002 relativo all'opera;

- è stato acquisito il CIG n. 9998854359;

Ritenuti presenti le condizioni e i presupposti per procedere all'approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo;

Rilevato, altresì, che con il medesimo atto succitato si procederà alla liquidazione dei predetti compensi incentivanti, subordinatamente alla formale acquisizione della relazione consuntiva del RUP e della propedeutica scheda di riparto, allo stato in fase di ultimazione;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l'art. 98;

- l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e la Legge 135/2012, c.d. Spending Review;

- gli art. 19 e ss. del Decreto Legislativo n. 36/2023 in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici;

VISTA la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari, la legge di stabilità 2015 n. 190/2014, in merito allo split payment e la legge n. 89 del 23.06.2014 in merito alla fatturazione elettronica;

Visti:

- l'istruttoria svolta internamente dal R.U.P. che consentono di addivenire all'approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo in oggetto ed alla presente liquidazione;

- il Regolamento di contabilità;

Dato atto che la sottoscritta:

- non si trova , rispetto al ruolo ricoperto nella suindicata procedura, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/1990, articolo 53 Decreto Legislativo 165/2001, articolo 7 DPR 62/2013, articolo 16 Decreto Legislativo 36/2023;
- non è altresì in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di comportamento" verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;
- si obbliga a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;
- è informata ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seguenti del Regolamento 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23/12/2025: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 (articolo 151, Decreto Legislativo n. 267/2000 e Articolo 10, Decreto Legislativo n. 118/2011)";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026: "Approvazione Peg Finanziario 2026-2028";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028", come da ultimo aggiornato con D.G.C. n. 216 del 17/09/2026 "Quarto aggiornamento del *Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)* ;

DETERMINA

- 1 di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2 di adottare, per quanto argomentato in premessa, l'allegato Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dall'ing. Paolo Piccioli Cappelli e depositato agli atti comunali con P.G. n. 81976 del 21.09.2026, sottoscritto dal direttore dei lavori e dalla ditta appaltatrice e vistato dal RUP, riferito a LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL NAVIGLIO SFORZESCO - LOTTO 2A – CUP I53D22000480002 - CIG 9998854359 dal quale risulta che la ditta appaltatrice MERENDA E PODAVITTE SRL vanta, a saldo dei lavori svolti, un credito liquido ed esigibile pari a euro euro 114.395,69 (oneri della sicurezza e iva di legge compresi)
- 3 di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 116 del d.lgs 36/2023 e s.m.i., il Collaudo Tecnico Amministrativo, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- 4 di dare atto altresì che, così come previsto dal comma 2 dell'art.22 dell'allegato II.14 del d.lgs 36/2023 e s.m.i. e salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal RUP prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo;
- 5 di approvare il quadro economico allo stato finale dell'opera come sopra riportato redatto in base alla contabilità dei lavori, agli impegni e ai pagamenti di bilancio e che alla data odierna risultano economie totali di euro 66.280,45;

- 6 Di dare atto che la definitiva regolarizzazione contabile e la formale chiusura del quadro economico post-operam saranno demandate a un successivo e separato provvedimento, all'esito dell'esatta quantificazione delle economie di spesa derivanti dalle somme accantonate per il fondo delle funzioni tecniche nonchè si procederà alla liquidazione dei predetti compensi incentivanti, subordinatamente alla formale acquisizione della relazione consuntiva del RUP e della propedeutica scheda di riparto, allo stato in fase di ultimazione;
- 7 di dare atto che l'impresa ha presentato garanzia fidejussoria sulla rata di saldo maggiorata del tasso legale di interesse applicato al periodo di anni due ai sensi dell'art. 117 comma 9 del vigente Decreto legislativo n.36/2023, come riportato nell'Art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto presentata dalla ditta con P.G. 83252 del 24.09.2026 con esito positivo;
- 8 Di autorizzare la liquidazione della rata di saldo, considerata l'avvenuta presentazione d'idonea cauzione, conservata agli atti del competente Servizio, a garanzia, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e ss.mm.ii;
- 9 Di liquidare su presentazione di regolare fattura elettronica, alla ditta appaltatrice MERENDA E PODAVITTE SRL, l'importo complessivo di euro 114.395,69 (oneri della sicurezza e iva di legge compresi), corrispondente al saldo dei lavori eseguiti e ultimati a saldo di ogni suo avere ed alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori, quale credito all'impresa;
- 10 Di subimpegnare la seguente somma di euro 114.395,69 (oneri della sicurezza e iva di legge compresi) sul capitolo 20906001/7 impegno 5396/2026 subimpegno 2104/2026 per euro 74.403,75 e sul capitolo 20906001/14 impegno 5397/2026 subimpegno 2097/2026 per euro 39.991,94 come da scheda contabile allegata che con la presente determinazione si approva;
- 11 Di mantenere a bilancio al capitolo 20906001/7 gli impegni assunti con la Determinazione n. 1775 del 31.10.2023 (approvazione progetto esecutivo originario) e con la determinazione n. 1299 del 12.09.2025 (approvazione progetto di perizia n. 1) relativamente agli incentivi per funzioni tecniche e al fondo dell'innovazione (sub impegni 995/2026 e 996/2026 dell'impegno 5390/2026, impegno 5392/2026, impegno 5393/2026 nonché di creare un nuovo sub impegno per l'IRAP a carico dell'Ente per gli incentivi delle funzioni tecniche pari ad Euro 337,28;
- 12 Di provvedere ad autorizzare lo svincolo della garanzia definitiva di euro 16.499,00, a mezzo di Polizza Fideiussoria n. n. 2024/13/6674502 rilasciata da X68 Ag. ROMA "ISIDE" in data 31.01.2024 nell'interesse del contraente ed a favore della stazione appaltante Comune di Vigevano, afferente i lavori LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL NAVIGLIO SFORZESCO - LOTTO 2A ai sensi della normativa vigente;
- 13 Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'articolo 9, comma 2 del Decreto Legge n. 78/2009;
- 14 Di dare atto che ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 articolo 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

15 Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL NAVIGLIO SFORZESCO - LOTTO 2A - CUP: I53D22000480002 - CIG 9998854359 - ADOZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO E CORRESPONSIONE SALDO FINALE ALLA DITTA MERENDA E PODAVITTE SRL
Ufficio Proponente	Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilita' e Trasporto Pubblico Locale
Responsabile istruttoria\procedimento	Dott. Riccardo Cinà Q.E. geom. Marco Rossi

Vigevano, lì 04/10/2026

IL DIRIGENTE

PIANTA VALERIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'articolo 21 Decreto Legislativo n 82/2005

e successive modifiche ed integrazioni)