

	DESCRIZIONE INTERVENTO	rup	Importo stanziato	Anno di programma zione	Data inizio lavori	Data fine lavori	% Avanz. lavori	Data collaudo CRE	Importo contrattuale compreso eventuale perizie ed opere complementari	DITTA ESECUTRICE	NOTE
1	ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NONCHÈ AI LAVORI DI MANUTENZIONE RIFERITI AD ASFALTATURE, REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI. PERIODO:15/11/2020 - 30/10/2024	dott. Cinà	€ 1.900.000,00	2020-2024	15/11/2020	31/10/2024	100%	CRE previsti a termine dei singoli contratti attuativi	€ 1.884.800,00	VI.COS. S.r.l.	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 -13-14 e 15 contratti attuativi
2	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE	dott. Cinà	€ 70.000,00	2022	18/01/2023	31/12/2024	100%		€ 64.857,98	EMMEBI S.r.l.	fine lavori 10/09/2024
3	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI COMUNALI - OPERE EDILI - TRIENNIO 2022/2024	Ing. Mascheroni	€ 742.000,00	2022	17/01/2022	31/12/2024	100%	in corso	€ 511.000,00	VALLOGGIA F.LLI S.r.l.	1-2-3-4-5 terminati
4	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA	Ing. Aniassi	€ 80.000,00	2022	19/01/2023	02/09/2024	100%	28/10/2024	€ 51.965,02	C.T.I. S.r.l.	LAVORI TERMINATI
5	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ANNA BOTTO	Ing. Mascherpa	€ 660.000,00	2022	28/06/2023	27/09/2024	100%	25/02/2025	€ 522.878,44	A.F.I.B. S.r.l.	LAVORI TERMINATI
6	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZIONE PICCOLINI	Ing. Mascherpa	€ 1.760.000,00	2022	31/05/2024	22/11/2025	20%	31/12/2025	€ 1.282.513,67	C.E.F.E.R . S.r.l	in corso
7	RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - SCUOLA REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI	Ing. Mascherpa	€ 10.010.000,00	2022	27/09/2023	16/07/2025	30%	16/01/2026	€ 6.823.210,60	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	in corso
8	LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR STADIO DANTE MERLO - CLUSTER 1	Ing. Mascherpa	€ 1.650.000,00	2022	16/10/2023	30/03/2025	25%	30/09/2025	€ 1.125.283,78	VALLOGGIA F.LLI SRL	in corso
9	LAVORI DI RIGENERAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LO STADIO DANTE MERLO - CLUSTER 2	Ing. Mascherpa	€ 1.000.000,00	2022	29/05/2023	02/12/2024	100%	02/03/2025	€ 620.435,37	CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	in corso
10	LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DI PALAZZO ESPOSIZIONI	Ing. Mascherpa	€ 400.000,00	2022	07/05/2025	30/03/2025	88%	30/05/2025	€ 235 323,82	PAPPACENA SRL	in corso
11	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA ROBECCHI	Ing. Aniassi	€ 700.000,00	2022	07/06/2023	27/08/2024	100%	18/09/2024	€ 504.728,22	ISOMEK GREEN SRL	LAVORI TERMINATI
12	LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO CAGNONI - RISANAMENTO DELLE MURATURE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA COPERTURA LIGNEA	Ing. Mascherpa	€ 1.000.000,00	2022	09/11/2023	10/10/2024	100%	10/01/2025	€ 580 175,98	DE.BO SRL	LAVORI TERMINATI
13	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE DI SPAZI ALL'INTERNO DEL CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO SALA CAVALLERIZZA	Ing. Mascherpa	€ 680.000,00	2022	09/01/2024	24/12/2024	100%	05/03/2025	€ 381.112,05	CALISTI SRL	LAVORI TERMINATI
14	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE N.3 ALLOGGI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ALTERNATIVA HOUSING FIRST" (PNRR M.5C.2 I1.3) E LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI - AREA DISABILITA' C.V.I. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' SITI IN SANNAZZARO DE BURGONDI E MORTARA"	Ing. Mascheroni	€ 262.751,50	2023	28/02/2024	01/04/2025	30%		€ 204.941,02	I.C.E.T. S.R.L.	in corso

15	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE N. 3 ALLOGGI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ALTERNATIVA HOUSING FIRST	Ing. Mascheroni	€ 145.000,00	2023	26/02/2024	29/08/2024	100%	18/09/2024	€ 109.826,20	C.E.F.E.R. S.R.L.	LAVORI TERMINATI
16	A.Q. DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI FABBRICATI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA ED IDRAULICO - 2023 - 2025	Ing. Aniassi	€ 2.020.000,00	2022	01/01/2023	31/12/2025	60%		€ 1.530.848,06	C.E.F.E.R.	contratti attuativi n. 1, 2, 3, 4, 5,terminati - IN CORSO: 6 -7 solo affidati: 8-9-10.
17	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI 2023 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA COCCONI CERVI"	Ing. Mascheroni	€ 170.000,00	2023	13/09/2023	12/04/2024	100%	18/04/2024	€ 112.454,22	MULATTIERI S.r.l.	LAVORI TERMINATI
18	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE REGINA MARGHERITA	Ing. Mascheroni	€ 210.000,00	2023	12/12/2023	19/07/2024	100%	16/09/2024	€ 149.360,43	ITI IMPRESA GENERALE	LAVORI TERMINATI
19	RIPRISTINO FUNZIONALITA' TENSOSTRUTTURA PALABONOMI DANNEGIATA DAL MAL TEMPO DEL 26/08/2023	Ing. Mascheroni	€ 100.000,00	2023	21/02/2024	05/04/2024	100%	21/05/2024	€ 71.780,00	Sporturf Fadini Impianti	LAVORI TERMINATI
20	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI	Ing. Aniassi	€ 62.000,00	2023	25/04/2024	23/09/2024	100%	27/09/2024	€ 46.153,62	Minerva Antincendio S.r.l.	LAVORI TERMINATI
21	LAVORI PER RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA CAPUCCINI (PALA ELACHEM)	Ing. Mascheroni	€ 36.478,00	2023	02/02/2024	29/02/2024	100%		€ 29.900,00	PLATTI E PASSERINI s.r.l.	non soggetto a CRE
22	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DEL NAVIGLIO SFORZESCO LOTTO 2 STRALCIO A TRATTI 3 E 4.	dott. Cinà	€ 1.100.000,00	2023	05/02/2023	31/12/2026	40%		€ 824.912,17	MERENDA E PODAVITTE S.R.L.	al 31/12/2024 completato 1° stralcio
23	LAVORI DI NUOVA URBANIZZAZIONE VIA BRAMANTE (PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA) E MANUTENZIONE STRADE	Ing. Piccioli Cappelli	€ 146.861,70	2023	10/09/2024	13/12/2024	100%		€ 145.089,74	L.C. Genral scavi	cre in corso
24	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE IN MATERIALE LAPIDEO	dott. Cinà	€ 60.000,00	2024	25/11/2024	31/12/2024	100%		€ 59.435,14	APPIA ANTICA s.r.l.	
25	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI E MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2024	dott. Cinà	€ 133.014,63	2024	25/09/2024	31/12/2024	100%		€ 126.494,31	TECNI-LUX s.r.l.	
26	LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTI SU LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE VIE BOLIVIA, MARAZZANI E LIMITROFE	dott. Cinà	€ 97.600,00	2023	04/12/2023	12/11/2024	100%		€ 126.494,31	Edison Next Governement s.r.l.	
27	ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE, PEDONALE E CICLABILE, COMPRENSIVO DI MONITORAGGIO, PRONTO INTERVENTO, REPERIBILITÀ, SGOMBERO NEVE ED ANTIGELATE – DURATA 48 MESI	dott. Cinà	€ 3.273.600,00	2024	07/10/2024	31/10/2028	10%		€ 699.410,32	VI.COS Vigevano Costruzioni S.r.l.	al 31/12/2024 affidato 1°c.a. neve e M.O. e 2°c.a. M.S.
28	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI: TEATRO CAGNONI E CASTELLO SFORZESCO	Ing. Mascheroni	€ 160.000,00	2024	04/11/2024	02/02/2025	20%		€ 138.751,04	LABEX s.r.l.	lavori attualmente sospesi
29	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI 2024 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA COCCONI CERVI"	Ing. Mascheroni	€ 170.000,00	2024	20/09/2024	10/01/2025	70%		€ 114.815,60	S.E.P.A.M. s.r.l.	in corso