

	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo stanziato	Anno di programmazione	Data inizio lavori	Data fine lavori	% Avanz. lavori	Data collaudo CRE	Importo contrattuale compreso eventuale perizie ed opere complementari	DITTA ESECUTRICE
36	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI FABBRICATI COMUNALI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI : SCUOLE REGINA MARGHERITA E ADA NEGRI	€ 200.000,00	2017	15/06/2018	18/12/2020	100%	09/03/2021	€ 141.888,61	CREA.MI
38	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO CAVALCAVIA LAMARMORA - SETTORE OVEST	€ 1.900.000,00	2017	25/01/2018	16/04/2019	100%	20/03/2020	€ 1.132.198,64	EMMA LAVORI
56	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE FABBRICATI COMUNALI ANNI 2018-2019 (ACCORDO QUADRO)	€ 976.000,00	2018	18/03/2019	25/06/2021	100%	20/07/2021	€ 799.993,05	ELLEEMMEGI
62	RISANAMENTO CONSERVATIVO CAVALCAVIA TOGLIATTI - II° LOTTO + PERIZIA + OPERE COMPLEMENTARI	€ 1.100.000,00	2018	23/09/2019	30/09/2020	100%	03/05/2021	€ 816.065,59	BORDIN
67	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE FABBRICATI COMUNALI ANNI 2019-2020 (ACCORDO QUADRO)	€ 488.000,00	2019-2020	04/03/2019	in corso	90%		€ 400.000,00	ACAM COSTRUZIONI
68	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI - BIENNIO 2019/2020	€ 585.600,00	2019-2020	22/02/2019	31/12/2020	100%	16/03/2021	€ 371.490,00	C.T.I.
71	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI - BIENNIO 2019/2020	€ 854.000,00	2019-2020	02/05/2019	in corso	70%		€ 621.474,36	ATI CREA MI - ALMAR ELETTROTECNICA
72	LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA INTUS VINEAS - PRIMA FASE + PERIZIA DI VARIANTE	€ 250.000,00	2019	08/06/2020	22/02/2021	100%	08/04/2021	€ 160.861,24	DECORARTE
73	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA VIDARI + PERIZIA DI VARIANTE	€ 980.000,00	2019	14/07/2020	in corso	48%		€ 716.766,47	CO.AR.CO.
75	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	€ 38.697,18	2019	11/05/2020	19/01/2021	100%	non previsto	€ 31.719,00	DALLA RIVA
77	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE FABBRICATI COMUNALI ANNI 2019-2020 (ACCORDO QUADRO)	€ 1.098.000,00	2019-2020	28/05/2020	in corso	60%		€ 371.648,35	MANUTENZIONI S.r.l.
78	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI, COMPRESO SEGNALETICA ED IMPIANTI SEMAFORICI. ANNI 2019/2020.	€ 675.000,00	2019	01/01/2019	15/11/2020	100%	27/01/2021	€ 352.000,00	DIONISIO S.r.l.
79	ACCORDO QUADRO LAVORI DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA VIARIA COMUNALE, COMPRESO SEGNALETICA, IMPIANTI SEMAFORICI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. SPAZI FINANZIARI REGIONALI 2018	€ 527.390,00	2019	13/09/2019	10/08/2020	100%	20/09/2019 03/11/2020 08/03/2021	€ 491.137,15	FRANZONI & BERTOLETTI
83	INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 185.000,00	2020	09/06/2020	16/03/2021	100%	28/05/2021	€ 123.820,00	TRECENTOUNDICI
84	ILLUMINAZIONE PORTICI PIAZZA DUCALE E FACCIE MUNICIPIO - FINANZIATO L.R. 9/2020	€ 98.929,27	2020	30/10/2020	18/11/2021	100%		€ 98.929,27	CITELUM
85	SPROMISCUAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE STRADE COMUNALI - FINANZIATO L.R. 9/2020	€ 145.832,58	2020	30/10/2020	18/11/2021	100%		€ 145.832,58	S.I.D.O.N.I.O.
86	URBANIZZAZIONE VIA ACQUI - FINANZIATO L.R. 9/2020	€ 290.847,59	2020	30/10/2020	21/05/2021	100%	30/06/2021	€ 282.223,82	CAVE DI CORCONIO S.r.l.
87	RIFACIMENTO TRATTO CENTRALE COPERTURA NAVIGLIO SFORZESCO	€ 612.500,00	2020	03/02/2020	in corso	60%		€ 700.000,00	VI.CO.S.
88	LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE ED EDIFICI SCOLASTICI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19	€ 110.000,00	2020	07/09/2020	30/12/2020	100%	10/02/2021	€ 87.517,40	I.C.E.T. + F.I.M.
89	LAVORI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE (SERRAMENTI SCUOLA DE AMICIS + PARQUET PALAZZO COMUNALE + ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI + MANUTENZIONE CANCELLI ELETTRICI CIMITERI + CANALIZZAZIONI ARIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT)	€ 80.000,00	2020	24/12/2020	26/04/2021	100%	non previsto	€ 39.500,00	FRATELLI GIUFFRÈ
				30/12/2020	09/04/2021	100%	non previsto	€ 7.200,00	SUPEREDIL
				30/12/2020	24/05/2021	100%	non previsto	€ 10.335,00	I.C.E.T.
				30/12/2020	25/03/2021	100%	non previsto	€ 30.000,00	GUARDAMAGNA
				30/12/2020	29/04/2021	100%	non previsto	€ 13.893,00	TERMICA SERVICE
90	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ALA NORD-OVEST (SALE DELLA DUCHESSA) DEL CASTELLO SFORZESCO	€ 19.021,20	2020	22/10/2020	31/01/2021	100%	non previsto	€ 17.292,00	FRATICOLA COPERTURE
92	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020	€ 170.000,00	2020	14/12/2020	in corso	70%		€ 102.000,00	LIGORATTI IMPIANTI S.R.L.
93	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI - BIENNIO 2021/2022	€ 720.000,00	2020	01/01/2021	in corso	31%		€ 274.975,86	ELETTRICA SYSTEM S.R.L.
95	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINO CASTELLO SFORZESCO	€ 48.281,87	2020	17/02/2020	09/11/2020	100%	non previsto	€ 48.281,87	AQUA VERDE SRL
96	ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NONCHÉ AI LAVORI DI MANUTENZIONE RIFERITI AD ASFALTATURE, REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI. PERIODO 15/11/2020 - 30/10/2024	€ 1.900.000,00	2020-2024	15/11/2020	31/10/2024	50%			VI.COS. S.r.l.
97	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER M.S. STRADE. PARCHEGGI E MARCIAPIEDI, CON AB-BATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI COMPRESI IMPIANTI SEMAFORICI E BARRIERE/GUARD-RAIL - anno 2020.	€ 221.703,20	2021	25/10/2021	in corso	70%		€ 149.202,05	LC GENERAL SCAVI S.r.l.
98	LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO DEL TEATRO CAGNONI - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA VOLTA DELLA PLATEA	€ 400.000,00	2021	13/09/2021	in corso	0%		€ 221.826,40	R.T.I. CREAMI S.R.L. - RESTAURO ARTE S.A.S. DI MARCO MINGOZZI & C.
99	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO TRATTO DI COPERTURA IN PIAZZA DUCALE, ANGOLO VIA DEL POPOLO	€ 34.000,00	2021	21/06/2021	24/07/2021	100%	in stesura	€ 23.049,60	FRATICOLA COPERTURE
100	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E SICUREZZA STRADALE	€ 605.000,00	2021	non ancora iniziati		0%			VI.COS. S.r.l.