

	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo stanziato	Anno di programmazione	Data inizio lavori	Data fine lavori	% Avanz. lavori	Data collaudo CRE	Importo contrattuale compreso eventuale perizie ed opere complementari
36	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI FABBRICATI COMUNALI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI : SCUOLE REGINA MARGHERITA E ADA NEGRI	€ 200.000,00	2017	15/06/2018	18/12/2020	100%	09/03/2021	€ 141.888,61
38	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO CAVALCAVIA LAMARMORA - SETTORE OVEST	€ 1.900.000,00	2017	25/01/2018	16/04/2019	100%	20/03/2020	€ 1.132.198,64
56	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE FABBRICATI COMUNALI ANNI 2018-2019 (ACCORDO QUADRO)	€ 976.000,00	2018	18/03/2019	25/06/2021	100%	20/07/2021	€ 799.993,05
62	RISANAMENTO CONSERVATIVO CAVALCAVIA TOGLIATTI - II° LOTTO + PERIZIA + OPERE COMPLEMENTARI	€ 1.100.000,00	2018	23/09/2019	30/09/2020	100%	03/05/2021	€ 816.065,59
67	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE FABBRICATI COMUNALI ANNI 2019-2020 (ACCORDO QUADRO)	€ 488.000,00	2019 2020	04/03/2019	22/10/2021	100%	15/11/2021	€ 400.000,00
68	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI - BIENNIO 2019/2020	€ 585.600,00	2019 2020	22/02/2019	31/12/2020	100%	16/03/2021	€ 371.490,00
71	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI - BIENNIO 2019/2020	€ 854.000,00	2019 2020	02/05/2019	in corso	90%		€ 660.559,43
72	LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA INTUS VINEAS - PRIMA FASE + PERIZIA DI VARIANTE	€ 250.000,00	2019	08/06/2020	22/02/2021	100%	08/04/2021	€ 160.861,24
73	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA VIDARI + PERIZIA DI VARIANTE	€ 980.000,00	2019	14/07/2020	16/05/2022 (stato di consistenza)	90%	02/12/2022	€ 716.766,47
75	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	€ 38.697,18	2019	11/05/2020	19/01/2021	100%	non previsto	€ 31.719,00
77	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE FABBRICATI COMUNALI ANNI 2019-2020 (ACCORDO QUADRO)	€ 1.098.000,00	2019 2020	28/05/2020	in corso	90%		€ 544.262,65
78	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI, COMPRESO SEGNALETICA ED IMPIANTI SEMAFORICI. ANNI 2019/2020.	€ 675.000,00	2019	01/01/2019	15/11/2020	100%	27/01/2021	€ 352.000,00
79	ACCORDO QUADRO LAVORI DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA VIARIA COMUNALE, COMPRESO SEGNALETICA, IMPIANTI SEMAFORICI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. SPAZI FINANZIARI REGIONALI 2018	€ 527.390,00	2019	13/09/2019	10/08/2020	100%	20/09/2019 03/11/2020 08/03/2021	€ 491.137,15
83	INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 185.000,00	2020	09/06/2020	16/03/2021	100%	28/05/2021	€ 123.820,00
84	ILLUMINAZIONE PORTICI PIAZZA DUCALE E FACCIAE MUNICIPIO - FINANZIATO L.R. 9/2020	€ 98.929,27	2020	30/10/2020	18/11/2021	100%	18/11/2021	€ 98.929,27
85	SPROMISCUAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE STRADE COMUNALI - FINANZIATO L.R. 9/2020	€ 145.832,58	2020	30/10/2020	18/11/2021	100%	30/11/2021	€ 145.832,58
86	URBANIZZAZIONE VIA ACQUI - FINANZIATO L.R. 9/2020	€ 290.847,59	2020	30/10/2020	21/05/2021	100%	30/06/2021	€ 282.223,82
87	RIFACIMENTO TRATTO CENTRALE COPERTURA NAVIGLIO SFORZESCO	€ 700.000,00	2020	03/02/2020	20/05/2022	100%	09/09/2022	€ 615.000,00
88	LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE ED EDIFICI SCOLASTICI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19	€ 110.000,00	2020	07/09/2020	30/12/2020	100%	10/02/2021	€ 87.517,40
89	LAVORI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE (SERRAMENTI SCUOLA DE AMICIS + PARQUET PALAZZO COMUNALE + ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI + MANUTENZIONE CANCELLI ELETTRICI CIMITERI + CANALIZZAZIONI ARIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT)	€ 80.000,00	2020	24/12/2020	26/04/2021	100%	non previsto	€ 39.500,00
				30/12/2020	09/04/2021	100%	non previsto	€ 7.200,00
				30/12/2020	24/05/2021	100%	non previsto	€ 10.335,00
				30/12/2020	25/03/2021	100%	non previsto	€ 30.000,00
				30/12/2020	29/04/2021	100%	non previsto	€ 13.893,00
90	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ALA NORD-OVEST (SALE DELLA DUCHESSA) DEL CASTELLO SFORZESCO	€ 19.021,20	2020	22/10/2020	31/01/2021	100%	non previsto	€ 17.292,00

92	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020	€ 170.000,00	2020	14/12/2020	03/12/2021	100%	10/12/2021	€ 102.000,00
93	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI - BIENNIO 2021/2022	€ 720.000,00	2020	01/01/2021	30/12/2022	100%	approvazione CRE in corso	€ 658.570,54
95	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINO CASTELLO SFORZESCO	€ 48.281,87	2020	17/02/2020	09/11/2020	100%	non previsto	€ 48.281,87
96	ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NONCHÉ AI LAVORI DI MANUTENZIONE RIFERITI AD ASFALTATURE, REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI. PERIODO:15/11/2020 - 30/10/2024	€ 1.900.000,00	2020-2024	15/11/2020	31/10/2024	80%	CRE previsti a termine dei singoli contratti attuativi	€ 1.884.800,00
97	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER M.S. STRADE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI, CON AB-BATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI COMPRESI IMPIANTI SEMAFORICI E BARRIERE/GUARD-RAIL- anno 2020.	€ 221.703,20	2021	25/10/2021	29/03/2022	100%	27/10/2022	€ 149.202,05
98	LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO DEL TEATRO CAGNONI - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA VOLTA DELLA PLATEA	€ 400.000,00	2021	13/09/2021	27/06/2022	100%	26/08/2022	€ 239.780,25
99	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO TRATTO DI COPERTURA IN PIAZZA DUCALE, ANGOLO VIA DEL POPOLO	€ 34.000,00	2021	21/06/2021	24/07/2021	100%	07/09/2021	€ 23.049,60
100	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E SICUREZZA STRADALE (C.A. via Alessandria + altri)	€ 637.000,00	2021	08/04/2022	in corso (previsione 08/04/2023)	90%	CRE Via Alessandria 25/11/2022	€ 395.039,68
101	RIQUALIFICAZIONE AIUOLE PIAZZA IV NOVEMBRE	€ 48.797,58	2022	29/12/2022	in corso			€ 38.991,83
102	FORNITURA E POSA DI PALESTRA OUTDOOR PRESSO PARCO PERTINI	€ 60.000,00	2022	non ancora iniziati				€ 43.980,64
103	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BARRIERE STRADALI E DI MARCIAPIEDI	€ 160.000,00	2022	20/07/2022	in corso	80%		€ 104.467,20
104	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL CANALE NAVIGLIO SFORZESCO - LOTTO B - TRATTI 1 E 2	€ 800.000,00	2022	25/11/2022	in corso	2%		€ 520.353,92
105	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE	€ 70.000,00	2022	non ancora iniziati				€ 24.137,50
106	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI COMUNALI - OPERE EDILI - TRIENNIO 2022/2024	€ 742.000,00	2022	17/01/2022	in corso	45%		€ 351.000,00
107	LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G.B. RICCI	€ 220.000,00	2022	27/07/2022	in corso	60%		€ 147.269,48
108	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARAROLA	€ 170.000,00	2022	08/09/2022	in corso	0%		€ 129.770,28
109	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA SANTA MARIA DELLE VIGNE - EDIFICIO A	€ 88.000,00	2022	17/11/2022	in corso	0%		€ 58.669,78
110	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA SANTA MARIA DELLE VIGNE - EDIFICIO B	€ 88.000,00	2022	17/11/2022	in corso	0%		€ 54.115,48
111	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA	€ 80.000,00	2022	non ancora iniziati				€ 51.965,02
112	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIGEVANO	€ 100.000,00	2022	31/08/2022	in corso	90%		€ 54.500,00
113	LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCETTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "PIETRO BUSCAGLIA" (PARCO LONGO)	€ 76.833,00	2022	non ancora iniziati				€ 43.950,44
114	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO CENTRO SPORTIVO "L. MASERA" DI VIGEVANO	€ 24.970,00	2022	non ancora iniziati				€ 22.700,00
115	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E STRUTTURE DELLA SALA CONSILIARE PRESSO PALAZZO COMUNALE	€ 24.400,00	2022	non ancora iniziati				€ 20.000,00
116	LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI CONFINO IN CEMENTO ARMATO TRA SALA LEONI E P.L. EX-VANITA'	€ 40.000,00	2022	non ancora iniziati				€ 35.359,46
117	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ANNA BOTTO	€ 660.000,00	2022	non ancora iniziati				€ 468.866,50
118	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZIONE PICCOLINI	€ 1.060.000,00	2022	non ancora aggiudicati				

119	IGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - SCUOLA REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI	€ 10.010.000,00	2022	non ancora aggiudicati				
120	LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR STADIO DANTE MERLO - CLUSTER 1	€ 1.500.000,00	2022	non ancora aggiudicati				
121	LAVORI DI RIGENERAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LO STADIO DANTE MERLO - CLUSTER 2	€ 1.000.000,00	2022	non ancora aggiudicati				
122	LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DI PALAZZO ESPOSIZIONI	€ 400.000,00	2022	non ancora aggiudicati				
123	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA ROBECCHI	€ 700.000,00	2022	non ancora aggiudicati				
124	LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO CAGNONI - RISANAMENTO DELLE MURATURE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA COPERTURA LIGNEA	€ 1.000.000,00	2022	non ancora aggiudicati				
125	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE DI SPAZI ALL'INTERNO DEL CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO SALA CAVALLERIZZA	€ 680.000,00	2022	non ancora aggiudicati				

DITTA ESECUTRICE	NOTE
CREA.MI	
EMMA LAVORI	
ELLEEMMEGI	1 e 2 contratto attuativo
BORDIN	
ACAM COSTRUZIONI	1-2-3-4-5 contratto attuativo
C.T.I.	1-2-3-4 contratto attuativo
ATI CREA.MI - ALMAR ELETTROTECNICA	1-2-3-4-5-6 contratto attuativo
DECORARTE	
CO.AR.CO. Soc. Coop.	abbandono cantiere per fallimento ditta - applicate penali e detrazioni - credito finale negativo
DALLA RIVA	
MANUTENZIONI S.r.l.	1-2-3-4-5-6-7-8-9 contratto attuativo
DIONISIO S.r.l.	1-2-3 contratto attuativo
FRANZONI & BERTOLETTI	1-2-3-4 contratto attuativo
TRECENTOUNDICI	
CITELUM	
S.I.D.O.N.I.O.	
CAVE DI CORCONIO S.r.l.	
C.E.F.E.R. S.r.l.	
I.C.E.T. + F.I.M.	
FRATELLI GIUFFRÈ	
SUPEREDIL	
I.C.E.T.	
GUARDAMAGNA	
TERMICA SERVICE	
FRATICOLA COPERTURE	

LIGORATTI IMPIANTI S.r.l.	
ELETTRICA SYSTEM S.r.l.	1-2-3-4-5-6-7-8 contratto attuativo
AQUA VERDE S.r.l.	
VI.COS. S.r.l.	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11- 12 contratto attuativo
LC GENERAL SCAVI S.r.l.	1 contratto attuativo
R.T.I. CREAMI S.R.L. - RESTAURO ARTE S.A.S. DI MARCO MINGOZZI & C.	
FRATICOLA COPERTURE	
VICOS S.r.l.	n. 3 C.A.
MINETTI GIUSEPPE AZ. AGRICOLA	
KOMPAN ITALIA S.r.l.	
MARCHI S.r.l.	
Colombo S.r.l.	
EMMEBI S.r.l.	
VALLOGGIA F.LLI S.r.l.	1-2-3-4 contratto attuativo
ETI DI MUGGIATI IVAN E SACCHI FABIO S.r.l.	
A.F.I.B. S.r.l.	
ART@LAB S.r.l.	
ART@LAB S.r.l.	
C.T.I. S.r.l.	
LABEX S.r.l.	
SPORTURF-FADINI IMPIANTI S.r.l.	
TREOTTO SERVICE S.r.l.	
IL TAPPEZZIERE	
CANTIERI TUROLLA S.r.l.	
A.F.I.B. S.r.l.	

[illegible]