

	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo stanziato	Anno di programmazione	Data inizio lavori	Data fine lavori	% Avanz. lavori	Data collaudo CRE	Importo contrattuale compreso eventuali perizie ed opere complementari	DITTA ESECUTRICE	NOTE
1	LAVORI DI RESTAURO DEL MASCHIO DEL CASTELLO DI VIGEVANO - OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI	€ 400.000,00	2014	24/10/2014	contratto risolto per non ultimazione lavori	85%	22/12/2016	€ 288.184,78	ITAS e GME	
2	LAVORI DI RESTAURO DEL MASCHIO DEL CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO - STRALCIO LOCALI EX PRIGIONI VANI 11 E 104	€ 200.000,00	2015	15/04/2016	20/07/2017	100%	06/02/18	€ 135.283,60	EDIL COLOR SERVICE ed ELETTRICA PAVESE	
3	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GENERALE E DI EMERGENZA A SERVIZIO DEL CASTELLO SFORZESCO (AFFIDAMENTO DIRETTO)	€ 125.000,00	2015	19/10/2016	03/03/2017	100%	02/05/2017	€ 19.544,21	TRECENTOUN DICI	
4	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL MASCHIO DEL CASTELLO SFORZESCO	€ 145.000,00	2015	01/03/2016	19/08/2016	100%	31/08/2016	€ 124.747,71	DAMIANI COSTRUZIONI	
5	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI FABBRICATI COMUNALI ALLA PREVENZIONE INCENDI: ASILO NIDO "TROTTOLA", ASILO NIDO "GIARDINO", SCUOLA MEDIA "ROBECCH", SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE "DON MILANI"	€ 250.000,00	2015	11/01/2016	07/09/2016	100%	21/09/2016	€ 157.710,08	ELETTRICA L.B.	
6	LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA DEL BOCCIODROMO DEL CENTRO SPORTIVO "AZZURRI D'ITALIA" IN VIA SANTA MARIA N° 80	€ 135.000,00	2015	29/08/2016	11/11/2016	100%	27/05/2019	€ 76.974,86	SAGGESE	
7	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI E ALLOGGI POPOLARI - IMPIANTI ELETTRICI	€ 150.000,00	2015	16/02/2016	03/02/2017	100%	10/03/2017	€ 113.641,58	CREA.MI.	
8	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI E ALLOGGI POPOLARI - IMPIANTI IDRAULICI	€ 150.000,00	2015	16/02/2016	05/11/2016	100%	02/05/2017	€ 109.939,09	ATTI & PASSERINI	
9	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE "AZZURRI D'ITALIA" MEDIANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALE	€ 212.800,00	2015	30/06/2016	26/08/2016	100%	05/05/2017	€ 136.149,15	FERRARI SOIL	
10	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA MARAZZANI IN VIA GRAMSCI N° 13	€ 160.000,00	2015	24/06/2016	22/10/2016	100%	30/01/2017	€ 120.299,89	C.E.F.E.R.	
11	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI E CIMITERI - OPERE EDILI - ANNO 2015	€ 200.000,00	2015	17/03/2016	27/02/2017	100%	01/03/2017	€ 118.152,12	C.E.F.E.R.	
12	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DI CONFINI, LATO OVEST, DELL'ISTITUTO DE RODOLFI		2016	03/10/2016	21/11/2016	100%	21/11/2016	€ 27.170,00	C.E.F.E.R.	
13	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DELL'OPERA DI ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA MILANO - ALESSANDRIA, A SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE VIA ALESSANDRO LAMARMORA - SETTORE EST	€ 1.320.000,00	2014	18/04/2016	05/08/2017	100%	30/01/18	€ 1.100.000,00	C.E.F.E.R.	
14	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2015	€ 45.000,00	2015	12/06/2016	08/05/2018	100%	08/06/2018	€ 31.777,00	R.C.T.	
15	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2016 (ACCORDO QUADRO)	€ 182.390,00	2016	20/04/2017	26/01/2018	100%	30/01/18	€ 135.630,45	SIRIO	
16	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI IDRAULICI - ANNO 2016 (ACCORDO QUADRO)	€ 182.390,00	2016	30/01/2017	10/11/2017	100%	24/11/2017	€ 133.409,00	ELETTRICA L.B.	
17	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO AGOSTO 2016 / MARZO 2017 (ACCORDO QUADRO)	€ 182.390,00	2016	24/10/2016	30/03/2017	100%	30/03/17	€ 182.390,00	EDIL COLOR SERVICE	
18	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI FABBRICATI COMUNALI ALLE NORME DI PREVENZIONI INCENDI : SCUOLA PRIMARIA RAMELLA E SCUOLA PRIMARIA G.B. RICCI	€ 300.000,00	2016	19/06/2017	28/03/2018	100%	09/07/18	€ 138.250,00	ATI EDIL COLOR SERVICE - PLATTI E PASSERINI - LIGORATTI IMPIANTI -	
19	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE ADA NEGRI IN VICOLO SCUOLE N° 2 (FRAZ. PICCOLINI)	€ 50.000,00	2016	14/06/2017	15/09/2017	100%	20/09/17	€ 33.859,37	CASSANI ASC. MILANO	
20	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO IN PIAZZA VOLTA PRESSO EX MACELLO	€ 60.000,00	2016	06/06/2017	15/08/2017	100%	20/10/17	€ 29.133,00	C.E.F.E.R.	
21	LAVORI DI SISTEMAZIONE MURO DI SOSTEGNO IN VIA GARRONE	€ 38.836,50	2016	08/06/2016	08/07/2016	100%	08/07/2016	€ 38.836,50	NEMO	
22	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO CAVALCAVIA TOGLIATTI 1° LOTTO	€ 66.721,76	2016	13/07/2016	05/08/2016	100%	05/08/2016	€ 66.721,76	C.E.F.E.R.	
23	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI E SICUREZZA STRADALE - LOTTO 1	€ 107.407,50	2016	29/09/2016	13/10/2016	100%	22/03/2017	€ 107.407,50	GUERINI	
24	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI E SICUREZZA STRADALE - LOTTO 2	€ 148.411,00	2016	19/09/2016	18/10/2016	100%	06/02/2017	€ 116.682,45	CO.E.SI	
25	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI E SICUREZZA STRADALE - LOTTO 3 ACCORDO QUADRO	€ 250.000,00	2016	21/07/17	30/03/18	100%	30/10/17	€ 217.500,00	VI.CO.S.	
26	INTERVENTI DI POTATURA E RIPIANUMAZIONE SU ALBERATURE IN AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2016	€ 80.000,00	2016	10/01/2017	17/03/2017	100%	06/04/17	€ 40.574,47	F.I.M.	
27	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE CON SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2016	€ 250.000,00	2016	26/09/2016	25/09/2017	100%	25/09/2017	€ 97.993,53	EUROSEGNAL	
28	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA OROBONI N. 32	€ 25.275,80	2016	22/11/2016	18/01/2017	100%	18/01/2017	€ 25.275,80	ELLEEMMEGI	
29	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - OPERE EDILI - ANNI 2017 / 2018 (ACCORDO QUADRO)	€ 915.000,00	2017	10/04/2017	30/12/2018	100%	22/01/19	€ 703.632,00	SIAL IMPIANTI	
30	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - BIENNIO 2017 / 2018 (ACCORDO QUADRO)	€ 732.000,00	2017	01/04/2017	30/12/2018	100%	-	€ 500.000,00	ELETTRICA PAVESE	
31	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - BIENNIO 2017 / 2018 (ACCORDO QUADRO)	€ 732.000,00	2017	18/05/2017	30/12/2018	100%	-	€ 500.000,00	ARCA TECNO SERVICE	
32	ILLUMINAZIONE CAVALCAVIA LAMARMORA SETTORE EST	€ 20.000,00	2017	15/07/2017	15/10/2017	100%	30/10/2017	€ 16.445,15	R.C.T.	
33	LAVORI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI ESTERNI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA REGINA MARGHERITA	€ 1.058.000,00	2017	27/02/2018	20/12/2018	100%	25/03/2019	€ 792.004,77	DAMIANI COSTRUZIONI in A.T.I. con C.E.F.E.R.	
34	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE CON SEGNALETICA - ANNO 2017	€ 208.000,00	2017	15/10/2017	prevista consegna lavori	0%	14/10/2018	€ 134.205,31	G. & G.	
35	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE, REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CON OPERE COMPLEMENTARI	€ 500.000,00	2017	28/09/2017	07/11/2017	100%	01/03/2018	€ 347.787,00	ASIOTTI	
36	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI FABBRICATI COMUNALI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI : SCUOLE REGINA MARGHERITA E ADA NEGRI	€ 200.000,00	2017	15/06/2018	18/12/2020	100%	in corso di redazione	€ 141.888,61	CREA.MI	
37	LAVORI DI ADEGUAMENTO NUCLEO ALZHEIMER RSA DE RODOLFI E COMPLETAMENTO	€ 260.000,00	2017	20/12/2017	30/10/2018	100%	26/06/2019	€ 242.696,00	TRECENTOUN DICI	
38	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO CAVALCAVIA LAMARMORA - SETTORE OVEST	€ 1.900.000,00	2017	25/01/2018	16/04/2019	100%	in stesura	€ 1.132.198,64	EMMA LAVORI	
39	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "ANNA BOTTO"	€ 800.000,00	2017	11/06/2018	24/08/2019	100%	12/11/2019	€ 613.190,38	SCLAVI COSTRUZIONI	
40	RISANAMENTO CONSERVATIVO CAVALCAVIA TOGLIATTI - I° LOTTO	€ 100.000,00	2017	03/07/2018	13/09/2018	100%	14/09/2019	€ 54.145,33	NEMO	
41	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO IL CENTRO L. LONGO E LO STADIO D.MERLO	€ 167.000,00	2017	19/09/2018	17/05/2019	100%	25/06/19	€ 120.662,43	COSSALI	
42	LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO "ANTONA"	€ 123.000,00	2017	18/09/2018	20/05/2019	100%	16/07/19	€ 75.506,69	C.O.E.S.I.	
43	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO 2017	€ 600.000,00	2017	25/06/2018	30/11/2018	100%	28/12/2018	€ 172.183,04	URBANO SRL	

44	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA METASTASIO E PARTE DI VIA ALFIERI	€ 58.500,00	2017	12/02/2018	24/04/2018	100%	30/04/2018	€ 40.223,00	ELETTRICA LB	
45	SISTEMAZIONE VIALETTI CIMITERIALI	€ 100.000,00	2017	06/11/2017	21/12/2017	100%	31/05/2018	€ 66.410,00	SETBLOCK	
46	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO A SEGUITO DI OTTENIMENTO DI SPAZI FINANZIARI REGIONALI ANNO 2017	€ 400.000,00	2017	19/11/2018	10/06/2019	100%	14/09/2020	€ 161.758,08	INVERNIZZI SRL	
47	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE GIOCHI PER ESTERNO A SEGUITO DI OTTENIMENTO DI SPAZI FINANZIARI REGIONALI ANNO 2017	€ 400.000,00	2017	15/05/2019	29/06/2019	100%	27/01/2020	€ 66.395,64	HOLZHOFF SRL	
48	POTATURE	€ 39.345,44	2017	17/12/2017	15/02/2018	100%	17/04/2018	€ 24.111,20	F.I.M.	
49	LAVORI ASFALTATURA DEL LA PIAZZA 4 NOVEMBRE	€ 36.365,12	2017	15/10/2018	16/10/2018	100%	11/03/2019	€ 32.685,66	FAVINI	
50	TINTEGGIATURA INTERNA DEL PALABASILETTA IN VIA CARDUCCI	€ 40.133,98	2018	10/08/2018	23/08/2018	100%	05/11/2018	€ 32.896,70	SIAL IMPIANTI	
51	COMPLETAMENTO IMMOBILI COMUNALI - CIMITERO	€ 100.000,00	2018	01/02/18	30/03/2018	100%	30/03/2018	€ 31.566,27	A.F.I.B.	
52				19/02/18	03/04/2018	100%	05/06/2018	€ 49.217,23	SIAL IMPIANTI	
53	ADEGUAMENTO VIA PISANI	€ 100.000,00	2018	17/09/2018	30/10/2018	100%	08/01/2019	€ 71.360,38	I.C.E.T.	
54	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VERDE E ARREDO - ANNO 2017 - A SEGUITO DI OTTENIMENTO SPAZI FINANZIARI REGIONALI CON OPERE COMPLEMENTARI	€ 700.000,00	2018	27/08/2018	16/09/2018 x lavori principali	100%	10/12/2019	€ 355.519,00	LUIVAT	
55	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA IV NOVEMBRE	€ 39.925,00	2018	24/09/2018	17/10/2019	100%	22/11/2018	€ 35.034,88	ELETTRICA LB	
56	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE FABBRICATI COMUNALI ANNI 2018-2019 (ACCORDO QUADRO)	€ 976.000,00	2018	18/03/2019	in corso	80%		€ 799.993,05	ELLEEMMEGI	1 e 2 contratto attuativo
57	INSTALLAZIONE DISSUASORI INGRESSO CASTELLO	€ 35.312,66	2018	10/09/2018	27/09/2018	100%	24/01/2019	€ 28.055,90	SETBLOCK	
58	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NIDO GIOIA	€ 166.744,00	2018	01/07/2019	30/08/2019	100%	16/09/2019	€ 133.683,31	C.E.F.E.R. C.T.I.	+
59	RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA MASCAGNI	€ 48.512,44	2018	30/05/2019	30/07/2019	100%	30/07/2019	€ 29.367,12	C.E.F.E.R.	
60	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI APPARTAMENTO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE PER SCOPI SOCIALI	€ 45.018,00	2018	01/10/2018	14/11/2018	100%	11/12/2018	€ 29.728,34	SIAL IMPIANTI	
61	RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO SOLAI E RIVESTIMENTI AD ESSI ANCORATI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI	€ 870.000,00	2018	03/06/2019	16/09/2019	100%	18/12/2019	€ 535.434,82	BKMM	
62	RISANAMENTO CONSERVATIVO CAVALCAVIA TOGLIATTI - II° LOTTO + PERIZIA + OPERE COMPLEMENTARI	€ 1.100.000,00	2018	23/09/2019	30/09/2020	100%	in stesura	€ 816.065,59	BORDIN	
63	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE LUIGI LONGO - RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA	€ 255.000,00	2018	16/09/2019	15/11/2019	100%	20/03/2020	€ 175.817,54	ITALGREEN S.R.L.	
64	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS	€ 230.000,00	2018	03/06/2019	01/10/2019	100%	18/02/2020	€ 137.723,77	NUOVA SYSTEM S.R.L.	
65	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FABBRICATI COMUNALI - INTERVENTI DI RELAMPING	€ 170.000,00	2018	28/10/2019	11/06/2020	100%	11/06/2020	€ 84.614,67	LIGORATTI IMPIANTI S.R.L.	
66	LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E ASFALTATURE STRADE COMUNALI ANNO 2018	€ 272.000,00	2018	30/05/2019	08/07/2019	100%	20/09/2019	€ 189.261,00	CAVE CORCONIO S.r.l.	DI
67	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE FABBRICATI COMUNALI ANNI 2019-2020 (ACCORDO QUADRO)	€ 488.000,00	2019	04/03/2019	in corso	80%		€ 340.000,00	ACAM COSTRUZIONI	1-2-3-4 contratto attuativo
68	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI - BIENNIO 2019/2020	€ 585.600,00	2019	22/02/2019	in corso	55%		€ 304.500,00	C.T.I.	1-2-3-4 contratto attuativo
69	MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO-PALESTRA DELLA SCUOLA REGINA MARGHERITA	€ 180.000,00	2019	03/06/2020	31/10/2020	100%	13/12/2020	€ 144.537,33	C.E.F.E.R.	
70	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI OTTOCENTESCHI DELL'ALA NORD - EX BRAIDENSE - DEL CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO.	€ 310.000,00	2019	16/09/2019	18/09/2020	100%	20/10/2020	€ 232.718,69	A.T.I. CASINELLI GIULIANO / FRATICOLA COPERTURE	
71	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI - BIENNIO 2019/2020	€ 854.000,00	2019	02/05/2019	in corso	67%		€ 475.932,36	ATI CREAMI - ALMAR ELETOTECNICA	1-2-3-4 contratto attuativo
72	LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA INTUS VINEAS - PRIMA FASE	€ 250.000,00	2019	08/06/2020	in corso	48%		€ 160.861,24	DECORARTE	
73	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA VIDARI	€ 980.000,00	2019	14/07/2020	sospesi	0%		€ 659.836,72	CO.AR.CO.	
74	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA RINA BIANCHI	€ 200.000,00	2019	15/07/2020	14/09/2020	100%	20/10/2020	€ 148.974,39	ELLEEMMEGI	
75	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	€ 38.697,18	2019	11/05/2020	in corso	70%		€ 31.719,00	DALLA RIVA	
76	REALIZZAZIONE NUOVI BLOCCHI CELLETTE OSSARI PRESSO IL CIMITERO URBANO ZONA OLTREMORA	€ 100.000,00	2019	12/05/2020	26/06/2020	100%	24/07/2020	€ 89.190,25	A.F.I.B.	
77	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE FABBRICATI COMUNALI ANNI 2019-2020 (ACCORDO QUADRO)	€ 1.098.000,00	2019	28/05/2020	in corso	60%		€ 209.216,07	MANUTENZIONI S.r.l.	1-2-3 contratto attuativo
78	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI, COMPRESO SEGNALETICA ED IMPIANTI SEMAFORICI. ANNI 2019/2020.	€ 675.000,00	2019	01/01/2019	15/11/2020	100%		€ 352.000,00	DIONISIO S.r.l.	1-2-3 contratto attuativo
79	ACCORDO QUADRO LAVORI DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA VIARIA COMUNALE, COMPRESO SEGNALETICA, IMPIANTI SEMAFORICI ED ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. SPAZI FINANZIARI REGIONALI 2018	€ 527.390,00	2019	13/09/2019	10/08/2020	100%		€ 491.137,15	FRANZONI & BERTOLETTI	1-2-3-4 contratto attuativo
80	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, E SICUREZZA STRADALE - ANNO 2019 - 1° CONTRATTO ATTUATIVO	€ 541.801,40	2019	02/09/2019	30/09/2020	100%	10/12/2020	€ 438.505,69	LC - GENERAL SCAVI S.r.l.	
81	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO PARCO FERRUCCIO PARRI VIGEVANO	€ 60.000,00	2020	01/10/2020	30/10/2020	100%	27/11/2020	€ 48.502,46	AQUA VERDE SNC	
82	REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI BLOCCHI CELLETTE OSSARI PRESSO CIMITERO FRAZ. PICCOLINI	€ 20.000,00	2020	23/09/2020	26/10/2020	100%	24/11/2020	€ 17.212,73	A.F.I.B.	
83	INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 185.000,00	2020	09/06/2020	in corso	80%		€ 123.820,00	TRECENTOUN DICI	
84	ILLUMINAZIONE PORTICI PIAZZA DUCALE E FACCIAE MUNICIPIO - FINANZIATO L.R. 9/2020	€ 98.929,27	2020	30/10/2020	in corso	0%			CITELUM	
85	SPROMISCUAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE STRADE COMUNALI - FINANZIATO L.R. 9/2020	€ 145.832,58	2020	30/10/2020	in corso	0%			S.I.D.O.N.I.O.	
86	URBANIZZAZIONE VIA ACQUI - FINANZIATO L.R. 9/2020	€ 290.847,59	2020	30/10/2020	in corso	0%			CAVE DI CORCONIO S.r.l.	
87	RIFACIMENTO TRATTO CENTRALE COPERTURA NAVIGLIO SFORZESCO	€ 612.500,00	2020		in corso				VI.CO.S.	
88	LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE ED EDIFICI SCOLASTICI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19	€ 110.000,00	2020	07/09/2020	in corso	60%		€ 87.517,40	I.C.E.T. + F.I.M.	
89	LAVORI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE (SERRAMENTI SCUOLA DE AMICIS + PARQUET PALAZZO COMUNALE + ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI + MANUTENZIONE CANCELLI ELETTRICI CIMITERI + CANALIZZAZIONI ARIA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT)	€ 80.000,00	2020			0%		€ 39.500,00	FRATELLI GIUFFRÈ	
						0%		€ 7.200,00	SUPEREDIL	
						0%		€ 10.335,00	I.C.E.T.	
						0%		€ 30.000,00	GUARDAMAGNA	
						0%		€ 13.893,00	TERMICA SERVICE	

90	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ALA NORD-OVEST (SALE DELLA DUCHESSA) DEL CASTELLO SFORZESCO	€ 19.021,20	2020		in corso	0%		€ 17.292,00	FRATICOLA COPERTURE	
91	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA NORD DEGLI EDIFICI OTTOCENTESCHI "EX BRAIDENSE" DEL CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO.	€ 50.800,00	2020	04/08/2020	19/08/2020	100%	20/10/2020	€ 38.915,85	A.T.I. CASINELLI GIULIANO / FRATICOLA COPERTURE	
92	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020	€ 170.000,00	2020	14/12/2020				€ 102.000,00	LIGORATTI IMPIANTI S.R.L.	
93	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI - BIENNIO 2021/2022	€ 720.000,00	2020						ELETTRICA SYSTEM S.R.L.	
94	PARCO PARRI REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO	€ 60.000,00	2020	01/10/2020	30/10/2020	100%	03/12/2020	€ 60.000,00	AQUA VERDE SRL	
95	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINO CASTELLO SFORZESCO	€ 48.281,87	2020	17/02/2020	09/11/2020	100%		€ 48.281,87	AQUA VERDE SRL	