

	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo stanziato	Anno di programma zione	Data inizio lavori	Data fine lavori	% Avanz. lavori	Data collaudo CRE	Importo contrattuale compreso eventuale perizie ed opere complementari	DITTA ESECUTRICE	NOTE
1	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI - BIENNIO 2019/2020	€ 854.000,00	2019 2020	02/05/2019	10/02/2023	100%	15/02/2023	€ 660.559,43	ATI CREA.MI - ALMAR ELETTROTECNICA	TERMINATO
2	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA VIDARI + PERIZIA DI VARIANTE	€ 980.000,00	2019	14/07/2020	16/05/2022 (stato di consistenza)	90%	02/12/2022	€ 716.766,47	CO.AR.CO. Soc. Coop.	abbandono cantiere per fallimento ditta - applicate penali e detrazioni - credito finale negativo
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE FABBRICATI COMUNALI ANNI 2019-2020 (ACCORDO QUADRO)	€ 1.098.000,00	2019 2020	28/05/2020	28/03/2023	100%	01/05/2023	€ 544.262,65	MANUTENZIONI S.r.l.	TERMINATO
4	ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NONCHÈ AI LAVORI DI MANUTENZIONE RIFERITI AD ASFALTATURE, REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE ED IMPIANTI SEMAFORICI. PERIODO:15/11/2020 - 30/10/2024	€ 1.900.000,00	2020-2024	15/11/2020	31/10/2024	90%	CRE previsti a termine dei singoli contratti attuativi	€ 1.884.800,00	VI.COS. S.r.l.	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 e 15 contratti attuativi
5	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E SICUREZZA STRADALE (C.A. via Alessandria + altro)	€ 637.000,00	2021	08/04/2022	20/01/2023	100%	31/01/2023	€ 395.039,68	VICOS S.r.l.	TERMINATO
6	RIQUALIFICAZIONE AIUOLE PIAZZA IV NOVEMBRE	€ 48.797,58	2022	29/12/2022	10/03/2023	100%	17/03/2023	€ 43.000,00	MINETTI GIUSEPPE AZ. AGRICOLA	TERMINATO
7	FORNITURA E POSA DI PALESTRA OUTDOOR PRESSO PARCO PERTINI	€ 60.000,00	2022	06/03/2023	15/04/2023	100%	08/05/2023	€ 43.980,64	KOMPAN ITALIA S.r.l.	TERMINATO
8	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BARRIERE STRADALI E DI MARCIAPIEDI	€ 160.000,00	2022	20/07/2022	23/04/2023	100%	27/04/2023	€ 110.877,92	MARCHI S.r.l.	TERMINATO
9	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL CANALE NAVIGLIO SFORZESCO - LOTTO B - TRATTI 1 E 2	€ 800.000,00	2022	25/11/2022	29/12/2023	100%	in fase di collaudo	€ 593.000,00	Colombo S.r.l.	TERMINATO
10	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE COMUNALI ANNI 2023-2024, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE	€ 70.000,00	2022	18/01/2023	in corso	40%		€ 29.447,75	EMMEBI S.r.l.	1 c.a.
11	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI COMUNALI - OPERE EDILI - TRIENNIO 2022/2024	€ 742.000,00	2022	17/01/2022	in corso	50%		€ 511.000,00	VALLOGGIA F.LLI S.r.l.	1-2-3- terminati- 4 contratto attuativo in corso- 5 contratto attuativo solo affidamento
12	LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G.B. RICCI	€ 220.000,00	2022	27/07/2022	10/02/2023	100%	28/02/2023	€ 147.269,48	ETI DI MUGGIATI IVAN E SACCHI FABIO S.r.l.	TERMINATO
13	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CARAROLA	€ 170.000,00	2022	08/09/2022	10/11/2023	100%		€ 129.770,28	A.F.I.B. S.r.l.	Terminato in attesa di CRE
14	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA SANTA MARIA DELLE VIGNE - EDIFICIO A	€ 80.000,00	2022	17/11/2022	03/11/2023	100%	20/11/2023	€ 58.669,78	ART@LAB S.r.l.	TERMINATO

15	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA SANTA MARIA DELLE VIGNE - EDIFICIO B	€ 80.000,00	2022	17/11/2022	03/11/2023	100%	20/11/2023	€ 54.115,48	ART@LAB S.r.l.	TERMINATO
16	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO UNICO DI COTTURA	€ 80.000,00	2022	19/01/2023	in corso	70%		€ 51.965,02	C.T.I. S.r.l.	in corso
17	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIGEVANO	€ 100.000,00	2022	30/08/2022	13/01/2023	100%	31/01/2023	€ 68.601,64	LABEX S.r.l.	Terminato
18	LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA CALCETTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "PIETRO BUSCAGLIA" (PARCO LONGO)	€ 76.833,00	2022	25/08/2023	13/09/2023	100%	03/11/2023	€ 49.790,70	SPORTURF-FADINI IMPIANTI S.r.l.	Terminato
19	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO CENTRO SPORTIVO "L. MASERA" DI VIGEVANO	€ 24.970,00	2022	10/01/2023	25/01/2023	100%		€ 22.700,00	TREOTTO SERVICE S.r.l.	Terminato
20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E STRUTTURE DELLA SALA CONSILIARE PRESSO PALAZZO COMUNALE	€ 24.400,00	2022	07/03/2023	21/04/2023	100%		€ 20.000,00	IL TAPPEZZIERE	Terminato
21	LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI CONFINE IN CEMENTO ARMATO TRA SALA LEONI E P.L. EX-VANITA'	€ 40.000,00	2022	15/03/2023	04/04/2023	100%		€ 35.359,46	CANTIERI TUROLLA S.r.l.	Terminato
22	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ANNA BOTTO	€ 660.000,00	2022	28/06/2023	29/05/2024	10%		€ 468.866,50	A.F.I.B. S.r.l.	in corso
23	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZIONE PICCOLINI	€ 1.760.000,00	2022	30/10/2023	22/04/2025	0%		€ 1.282.513,67	BEMAR SRL	
24	RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - SCUOLA REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI	€ 10.010.000,00	2022	27/09/2023	16/03/2025	2%		€ 6.579.300,00	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	in corso
25	LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR STADIO DANTE MERLO - CLUSTER 1	€ 1.650.000,00	2022	16/10/2023	16/12/2024	0%		€ 1.125.283,78	VALLOGGIA F.LLI SRL	
26	LAVORI DI RIGENERAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LO STADIO DANTE MERLO - CLUSTER 2	€ 1.000.000,00	2022	29/05/2023	da definire a seguito di ripresa dei lavori attualmente sospesi per condizioni climatiche	76%		€ 620.435,37	CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.	in corso
27	LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DI PALAZZO ESPOSIZIONI	€ 400.000,00	2022	consegna parziale in data 23/10/2024	da definire in seguito a consegna dei lavori definitiva	0%		€ 276.494,05	PAPPACENA SRL	in corso
28	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA ROBECCHI	€ 700.000,00	2022	07/06/2023	da definire in seguito a sospensione dei lavori definitiva	95%		€ 445.468,87	ISOMEC GREEN SRL	IN CORSO
29	LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO CAGNONI - RISANAMENTO DELLE MURATURE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA COPERTURA LIGNEA	€ 1.000.000,00	2022	09/11/2023	16/02/2023	10%		€ 530.246,83	DE.BO SRL	Lavori in corso, riassegnazione appalto a seguito risoluzione contrattuale

30	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE DI SPAZI ALL'INTERNO DEL CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO SALA CAVALLERIZZA	€ 680.000,00	2022	da programmare a seguito di subentro nuovo affidatario		2%		€ 381.112,05	CALISTI SRL	riassegnazione appalto a seguito risoluzione contrattuale
31	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE N.3 ALLOGGI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ALTERNATIVA HOUSING FIRST" (PNRR M.5C.2 I1.3) E LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI - AREA DISABILITA' C.V.I. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' SITI IN SANNAZZARO DE BURGONDI E MORTARA"	€ 262.751,50	2023	da definire dopo aggiudicazione	da definire dopo aggiudicazione	0%				PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE IN CORSO
32	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE N. 3 ALLOGGI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ALTERNATIVA HOUSING FIRST	€ 145.000,00	2023	da definire dopo aggiudicazione	da definire dopo aggiudicazione	0%				PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE IN CORSO
33	A.Q. DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI FABBRICATI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA ED IDRAULICO - 2023 - 2025	€ 2.020.000,00	2022	01/01/2023	31/12/2025	30%		€ 889.619,63	C.E.F.E.R.	contratti attuativi n. 1, 2, 3, 4, 5, - IN CORSO - 6 contratto attuativo solo affidato
34	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI 2023 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA COCCONI CERVI"	€ 170.000,00	2023	13/09/2023	10/01/2023	70%		€ 112.454,22	MULATTIERI S.r.l.	IN CORSO
35	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE TERMICA SCUOLA ELEMENTARE REGINA MARGHERITA	€ 210.000,00	2023	12/12/2023	12/03/2023	50%		€ 149.360,43	ITI IMPRESA GENERALE	IN CORSO
36	RIPRISTINO FUNZIONALITA' TENSOSTRUTTURA PALABONOMI DANNEGIATA DAL MALTEMPO DEL 26/08/2023	€ 100.000,00		da programmare		0%		€ 71.780,00	Sporturf Fadini Impianti	
37	RIPRISTINO IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA DANNEGGIATI DAL MALTEMPO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT	€ 85.000,00		23/11/2023	22/12/2023	100%		€ 67.552,48	Termica Service S.r.l.	
38	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEI FABBRICATI COMUNALI	€ 62.000,00		da programmare		0%		€ 46.153,62	Minerva Antincendio S.r.l.	
39	LAVORI PER RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA CAPUCCINI (PALA ELACHEM)	€ 36.478,00		da programmare		0%		€ 29.900,00	PLATTI E PASSERINI s.r.l.	